

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**

Secretaria da Prefeitura Universitária

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, 2º andar - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: (34) 3291-8901 - secretaria@prefe.ufu.br

**ATA DE REUNIÃO**

ATA DA 4ª REUNIÃO/2021 DE EQUIPE DA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.

Em 18 de fevereiro de 2021, às 10h:30min, na Sala de Reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD, Campus Santa Mônica, situada no(a) Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, 2º andar - Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, teve início a 4ª Reunião/2021 da Equipe de Diretores(as) da Prefeitura Universitária da Universidade Federal de Uberlândia, do ano em curso, sob a Presidência do Prof. João Jorge Ribeiro Damasceno, Prefeito Universitário, estando presentes o Prof. Dogmar Antonio de Souza Junior, Diretor de Obras, a Sra. Gláucia Trindade Pereira, Diretora de Projetos e Orçamentos e o Sr. Nelson Barbosa Júnior, Diretor de Sustentabilidade citados no final desta Ata. Ausência Justificada: Sr. Flávio Martins de Freitas, Diretor de Logística. As Atas da **2ª e 3ª Reuniões/2021** serão apreciadas na próxima reunião. Foi convidada para participar dessa reunião a Engenheira Civil e Coordenadora da Divisão de Orçamentos - DIORC da Diretoria de Projetos e Orçamentos, Thaís Cristina Cunha e Silva. **1- Comunicações. 1.1 DIRPO:** Fazendo o uso da palavra Thaís Cristina Cunha e Silva e a Diretora de Projetos e Orçamentos, Gláucia Trindade Pereira apresentaram as demandas licitatórias atuais (obras) que não foram implementadas por diversos motivos, principalmente devido a licitações desertas. **1.2** Em meio à apresentação a Diretora de Projetos e Orçamentos esclareceu acerca das dificuldades encontradas nessas licitações. **1.3** Thaís Cristina Cunha e Silva demonstrou sua preocupação quanto aos seus trabalhos frente à pasta daquela Coordenação no que tange aos orçamentos e todo o processo de compras que culminam no processo de licitação final, lembrando que está sobrecarregada quanto as tais atividades. **2. PREFE:** O Prefeito Universitário, Prof. João Jorge Ribeiro Damasceno manifestou sua preocupação quanto a todo processo licitatório. À luz disso, lembrou da criação de uma Comissão de Licitação da Prefeitura Universitária, que embasará todo os processos licitatórios da PREFE, a qual será designada por meio de Portaria pelo Sr. Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Prof. Valder Steffen Junior. **2.1** Com o intuito de contemplar todas as Diretorias da PREFE, o Prefeito Universitário solicitou a indicação de um membro de cada Diretoria para compor a referida Comissão. **2.2** À época lembrou aos presentes que foram indicados os nomes do Coordenador da Divisão de Apoio à Logística - DIALO/DIRLO/PREFE, Halisson Ferreira dos Santos Silva e da Engenheira Civil da Diretoria de Projetos e Orçamentos - DIRPO que se encontra atualmente cedida à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis-PROAE, Allyne Rodrigues Ribeiro Félix. **2.3** Destacou a importância dos critérios a serem adotados pela PREFE quando ocorrer a elaboração de seus Editais para que os mesmos contemplem além das obras, a prioridade de reparo nos telhados para evitar maiores danos aos prédios. **3. DIROB:** O Prof. Dogmar Antonio de Souza Junior, Diretor de Obras - DIROB acompanhou a apresentação do cronograma de licitações transcrito abaixo em sua íntegra, o qual após ampla discussão passará por novas etapas de análise com dados complementares que serão apurados, sendo deliberado favoravelmente pelos os Diretores.

UFU - DIROB - CONTRATOS DE OBRAS - CONSOLIDADO**Última Revisão: 22/01/2021 - 4ª Reunião/2021.**

Processo	Obra	Edital	Datas			Valores					
			OS	Execução atualizado	Vigência atualizado	Empenho inicial	Valor inicial	Valor atualizado	Executado	Pago	Restante a pagar
23117.104671/2019-55	Prestação de serviços de elaboração de projetos, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos.	RDC 03/2018	19/11/2020	14/12/2021	14/12/2021	R\$ 1.986.616,80	R\$ 1.986.616,80	R\$ 1.986.616,80	R\$ 792.195,84	R\$ 792.195,84	R\$ 1.194.4
23117.004809/2020-51	Execução de Reforma de Cobertura e Demais Elementos no Bloco 1FEF.	TP 066/2020	04/09/2020	08/01/2021	26/02/2021	R\$ 369.817,40	R\$ 369.817,40	R\$ 369.817,40	R\$ 320.371,36	R\$ 320.371,36	R\$ 49.446
23117.008396/2020-83	Execução de intervenções nos Blocos 1ACP, 1BCP, 1DCP e 1ECP	TP 096/2020			26/06/2021	R\$ 326.702,30	R\$ 326.702,30	R\$ 326.702,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 326.70
23117.003034/2020-04	Reforma de quadros gerais de baixa tensão nos Blocos 1DCP e 1ECP	TP 065/2020	03/08/2020	05/10/2020	27/11/2020	R\$ 59.290,20	R\$ 59.290,20	R\$ 45.553,14	R\$ 45.553,14	R\$ 45.553,14	R\$ -
23117.089355/2019-46	2ª Etapa da Ampliação do Bloco 3NSM	TP 032/2020	08/06/2020	15/11/2020	03/06/2021	R\$ 355.763,43	R\$ 609.880,18	R\$ 609.880,18	R\$ 459.423,99	R\$ 459.423,99	R\$ 150.45
23117.028110/2019-42	Reforma de obra de infraestrutura elétrica localizada no campus Monte Carmelo	033/2019	22/06/2020	01/11/2020	31/12/2020	R\$ 209.040,00	R\$ 209.040,00	R\$ 209.040,00	R\$ 145.151,24	R\$ 145.151,24	R\$ 63.888
23117.065679/2019-99	Execução do Centro de Medicina Nuclear	Dispensa 264/2019	02/09/2019	2/12/2020	31/3/2021	R\$ 150.000,00	R\$ 1.902.939,91	R\$ 1.864.300,98	R\$ 1.864.300,98	R\$ 1.864.300,98	R\$ -
23117.061578/2018-68	Reforma da cobertura de piscina no Bloco 1MEF	TP 175/2019	5/4/2019	12/1/2020	1/5/2020	R\$ 40.000,00	R\$ 390.039,78	R\$ 476.233,31	R\$ 428.609,99	R\$ 428.609,99	R\$ 47.623
23117.023186/2019-	Reforma	TP	19/8/2019	26/6/2020	31/12/2020	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

81	coberturas 1B, 1I, 1P, 1Q, 1X, 1Y, 3C, 3D E 5SSM	073/2019				1.376.913,89	1.376.913,89	1.400.922,99	1.222.906,85	1.222.906,85	178.01
23117.073918/2018-01	Ampliação no Bloco 3NSM	TP 181/2018	13/08/2019	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 100.000,00	R\$ 679.170,17	R\$ 779.363,23	R\$ 648.536,51	R\$ 648.536,51	R\$ 130.82
23117.006894/2011-09	Bloco 1A - Patos de Minas	Conc. 003/2011	05/09/2016 a 30/10/2017	31/12/2020	31/12/2021	R\$ 3.500.000,00	R\$ 14.586.670,21	R\$ 17.917.412,27	R\$ 10.436.054,53	R\$ 10.436.054,53	R\$ 7.481.3
23117.009745/2014-36	Bloco 1J - Pontal	Conc. 012/2014	19/01/2015 a 19/07/2016	1/11/2020	31/12/2021	R\$ 10.000,00	R\$ 19.730.340,59	R\$ 25.457.427,55	R\$ 17.012.655,02	R\$ 17.012.655,02	R\$ 8.444.7
23117.007818/2013-74	Bloco 1A - Glória	Conc. 006/2013	23/01/2014 a 21/09/2014	30/3/2020	30/3/2020	R\$ 2.700.000,00	R\$ 8.199.248,48	R\$ 8.719.829,88	R\$ -	R\$ 7.328.879,69	R\$ 1.390.9
23117001190/2020-22	Tapa buraco e recapeamento	Cont. 032/2020	09/09/2020		6/7/2021	R\$ 73.744,59	R\$ 73.744,59	R\$ 73.744,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.744
										Total 1	R\$ 19.532
										Total 2	R\$ 3.606.0
										Total 3	R\$ 2.411.6

Às 11h:45 (onze horas e quarenta e cinco minutos), foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, responsável pela lavratura, na qualidade de Secretário(a), pelo Presidente, pelos Diretores(as) ocupantes das Pastas da PREFE ditos abaixo. Uberlândia, 18 de fevereiro de 2021.

Dogmar Antonio de Souza Junior
 Gaspar Belchior Francisco da Cunha
 Gláucia Trindade Pereira
 João Jorge Ribeiro Damasceno
 Nelson Barbosa Júnior

Convidada: Thaís Cristina Cunha e Silva.



Documento assinado eletronicamente por **Flavio Martins de Freitas, Diretor(a)**, em 23/02/2021, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Jorge Ribeiro Damasceno, Prefeito(a) Universitário(a)**, em 23/02/2021, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gláucia Trindade Pereira, Diretor(a)**, em 16/03/2021, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gaspar Belchior Francisco da Cunha, Assistente em Administração**, em 20/03/2021, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nelson Barbosa Junior, Diretor(a)**, em 04/10/2021, às 08:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dogmar Antonio de Souza Junior, Diretor(a)**, em 04/10/2021, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2569645** e o código CRC **398CC378**.